

Rioolvervangng en Dijkverbetering Tienhoven.

Week 10 (05-03 t/m 11-03)

De werkzaamheden tbv. rioolvervangng en dijkverbetering Tienhoven worden deze week weer hervat nadat het werk ivm. de weersomstandigheden stil lag. Maandag zal het bemalingssysteem worden opgestart. Het grondwater wat wordt onttrokken moet worden gezuiverd, dit gebeurt in het reinigingssysteem achter de keet van van Wijk aan de Middenweg. Het opstarten van de zuivering zal ongeveer 2 dagen in beslag nemen.

Overlast

Er zijn bij de gemeente meldingen binnen gekomen over het geluid wat geproduceerd wordt door het aggregaat aan de Middenweg. Het aggregaat voorziet de waterzuivering van stroom. Wij hebben metingen laten verrichten, de aggregaat levert 67 Db aan geluid op wat een laag niveau is. Dit neemt niet weg dat de direct aanwonende overlast ervaren. De aannemer zal de aggregaat in de avond en nacht uit zetten. Iedere dag zal de zuivering in de ochtend opnieuw worden opgestart.

Planning

Het winterweer van afgelopen week heeft flinke gevolgen voor de planning, met name rond de school en de Dominee Ulferslaan thv. het dorps huis zal er in de planning geschoven moeten worden. Wanneer de planning beschikbaar komt zullen wij deze met u delen.